

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP28 OBRA PÚBLICA RF										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- CONTRIBUIR A CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y SOSTENIBLE CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN UN DESARROLLO MUNICIPAL PLENO MEDIANTE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE Y ACCESIBLE.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DESTINADO A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	ASCENDENTE	ANUAL	5.47	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	N/A	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES EL EJERCIMIENTO DE UN PRESUPUESTO DE \$ 124,061,835.00 QUE SERA DESTINADO PARA OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
						0.00	0.00	0.00	5.47			
P- LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTAN SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE Y ACCESIBLE.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	ASCENDENTE	ANUAL	100	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	N/A	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 6 OBRAS PÚBLICAS QUE SE EJERCERÁN MEDIANTE RECURSOS FISCALES. EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS RESULTADOS. LAS ACTIVIDADES FINALES SE CONSIDERAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
						0.00	0.00	0.00	100.00			
C-1 OBRAS PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	PORCENTAJE DE OBRAS PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100	SI	0.00	40.00	20.00	-	0.00	60.00	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 5 OBRAS PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CONCLUYÓ 1 OBRA DEBIDO A LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES MEDIANTE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL POR LO QUE SE ADELANTARON ACTIVIDADES EN ESTE TRIMESTRE.
						0.00	60.00	0.00	40.00			
A-1.1 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	29.98	69.94	-	99.91	99.92	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES EL EJERCIMIENTO DE UN PRESUPUESTO APROBADO POR \$ 23, 000,000.00 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PRIMERA ETAPA. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE EROGÓ POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE OBRA A LA EMPRESA CONTRATISTA LA CANTIDAD DE \$ 16,086,976.67 DE LOS \$ 16,100,000.00 PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE. DERIVADO A QUE EL MONTO CONTRATADO FUE DE 22, 981,395.67 Y NO SE REQUIRIÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, LOGRANDO UNA META ACEPTABLE.
						0.00	30.00	70.00	0.00			
A-1.2 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL LEONA VICARIO.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL LEONA VICARIO.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES EL EJERCIMIENTO DE UN PRESUPUESTO APROBADO DE \$ 3, 000,000.00 PARA LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL LEONA VICARIO. EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS RESULTADOS Y/O ACTIVIDADES DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REPROGRAMÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
						0.00	30.00	70.00	0.00			

ELABORÓ:
LIC. ROCÍO ADRIANA MEDINA GÓMEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO




H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

REVISÓ:
LIC. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLÉ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

AUTORIZÓ:
LIC. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP28 OBRA PÚBLICA RF										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A-1.3 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS PARA LAS OBRAS PÚBLICAS CONCLUIDOS.	REGULAR	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	23.81	0.00	-	0.00	N/A	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES LA EJECUCIÓN DE 21 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS RESULTADOS Y/O ACTIVIDADES DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 16 ESTUDIOS PENDIENTES (MECÁNICA DE SUELOS) SE REPROGRAMÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
						0.00	100.00	0.00	0.00			
A-1.4 OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA PÚBLICA TRAMITADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	100.00	0.00	-	0.00	N/A	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES LA OBTENCIÓN DE 13 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS RESULTADOS Y/O ACTIVIDADES DEBIDO A QUE SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS DE ESTA ACTIVIDAD EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
						0.00	100.00	0.00	0.00			
C-2 INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	N/A	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES LA CONSTRUCCIÓN DE 1 OBRA PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR. EN ESTE SEGUNDO SEMESTRE SE TIENEN PROGRAMADOS RESULTADOS Y/O ACTIVIDADES FINALES MEDIANTE LA EIECUCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
						0.00	0.00	0.00	100.00			
A-2.1 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS PAVIMENTADOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	N/A	LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES LA PAVIMENTACIÓN DE 6,822.00 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS RESULTADOS Y/O ACTIVIDADES DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REPROGRAMÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
						0.00	0.00	100.00	0.00			



ELABORÓ:
LIC. ROCÍO ADRIANA MEDINA GÓMEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



REVISÓ:
LIC. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLÉ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

AUTORIZÓ:
LIC. ROXANA LILY CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL

