



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021
RAMO 33
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Físico			Observaciones
															Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
ROO210101885388		11	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1RA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	23,000,000.00	22,975,835.60	20,980,033.33	20,980,033.33	20,980,033.33	20,980,033.33	20,980,033.33	91.31%	M2	1,219.41	89%	Financiera / Física / Registro:
ROO210101885390			CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	10,000,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	M2	60	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO210101885392			CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMANDANCIA EN VILLAS DEL SOL 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	M2	1	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO210101885394			CONSTRUCCIÓN DE RED DE CICLOVIAS 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	4,000,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	KM	5,363.30	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO210101885396		15	HABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO MULTICULTURAL DE PLAYA DEL CARMEN 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	5,000,000.00	4,990,128.38	1,995,051.35	1,986,886.73	1,986,886.73	1,986,886.73	1,986,886.73	39.82%	M2	245.26	24%	Financiera / Física / Registro:
N/A		001	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	45,500,000.00	45,500,000.00	45,348,331.22	45,348,331.22	45,348,331.22	45,348,331.22	45,348,331.22	95%	REPONTE	8	95%	Financiera / Física / Registro:
N/A		14	PROGRAMA DE REMPLAZO DE LUMINARIAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS (DOMOS) Y ÁREAS VERDES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,525,545.79	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	100%	PZA	383	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A			ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA REFORZAR EL TRABAJO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	10,093,000.00	7,685,000.00	3,842,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PZA	1	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A		002	PROYECTO DE BACHEO MASIVO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	4,430,372.57	4,430,372.55	1,993,667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	LTS	173,603.94	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A			PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,705,332.94	1,694,626.69	1,694,626.67	1,694,626.67	1,694,626.67	1,694,626.67	1,694,626.67	100%	PZA	24	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A		003	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LEVANTE PARA CAMIONES COMPACTADORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	100%	PZA	12	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A			ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA REFORZAR EL TRABAJO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,031,210.00	1,571,800.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	98%	UNIDADES	4	98%	Financiera / Física / Registro:
N/A			ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES TIPO PICK-UP PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	19,200,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	100%	UNIDADES	25	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A			ADQUISICIÓN DE MOTOPATRULLAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,638,726.00	1,638,726.00	737,426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	UNIDADES	6	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A		004	CAPACITACIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,045,600.00	3,045,600.00	1,823,000.00	1,823,000.00	1,823,000.00	1,823,000.00	1,823,000.00	60%	ELEMENTOS	770	60%	Financiera / Física / Registro:
N/A			EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,680,000.00	1,680,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ELEMENTOS	210	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A			ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y DE PROTECCIÓN	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,878,470.40	2,878,470.40	1,295,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PZAS	2,028	0%	Financiera / Física / Registro:

Handwritten mark

Handwritten mark



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021
RAMO 33
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Avance Financiera								Avance Físico		Observaciones	
							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Mets modificada		% Avance Acumulado
N/A			ADQUISICIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,557,184.00	1,557,184.00	700,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PZAS	12,100	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A		021	EQUIPAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,695,745.88	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	100%	PZAS	306	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A			ADQUISICIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LA ESCUELA ARTÍSTICA ASOCIADA DEL CENTRO CULTURAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	6,386,457.89	6,386,457.89	2,873,906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PZAS	104	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A			ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,134,640.00	1,134,640.00	510,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	0	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A		006	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM) DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,840,131.46	3,840,000.00	3,656,955.75	3,656,955.75	3,656,955.75	3,656,955.75	3,656,955.75	95%	PZAS	162	95%	Financiera / Física / Registro:
N/A		007	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LAS INSTALACIONES DE CIUDAD JUVENTUD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	484,773.81	484,772.12	484,712.96	484,712.96	484,712.96	484,712.96	484,712.96	95%	PZAS	93	95%	Financiera / Física / Registro:
N/A			REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA FORJADORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	645,540.00	645,540.00	322,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	0	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A			CÉDULA COMPLEMENTARIA DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES DE LA INVERSIÓN DEL FORTAMUN 2021.	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	10,737,608.33	10,737,608.33	7,474,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	0	0%	Financiera / Física / Registro:
							170,204,699.07	167,261,642.00	125,446,230.00	104,929,426.70	104,929,426.70	104,929,426.70	104,929,426.70					

Elaboró

LIC. GABRIEL QUIJAN MOO
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

MTRA. YARA FABIO BRICEÑO CHABLÉ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
RAMO 33
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDIS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
ROO210201907530	3965		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 1474	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	4,045,576.11	4,043,808.61	2,405,031.01	2,405,031.01	2,405,031.01	2,405,031.01	2,405,031.01	59.47%	PZAS	84	85%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201908072	5851		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 107A	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,266,718.47	2,265,728.01	1,347,528.20	1,347,528.20	1,347,528.20	1,347,528.20	1,347,528.20	59.47%	PZAS	40	85%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201908078	5869		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 092B	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,249,540.42	1,248,994.64	742,832.10	742,832.10	742,832.10	742,832.10	742,832.10	59.47%	PZAS	34	85%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201908482	6982		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	5,569,949.18	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	100%	M2	7,583	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201908541	7345		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	705,790.77	705,323.87	705,323.87	705,323.87	705,323.87	705,323.87	705,323.87	100%	PZAS	7	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201908547	7358		REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	9,273,541.40	9,272,199.62	8,537,138.85	8,537,138.85	8,537,138.85	8,537,138.85	8,537,138.85	92.07%	PZA	1	95%	Financiera / Física / Registro.
ROO210101883495	9933		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,923,301.88	2,928,655.39	2,924,976.71	2,924,976.71	2,924,976.71	2,924,976.71	2,924,976.71	99.87%	M2	1	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210101883474	10203		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,067,698.12	1,066,370.54	1,065,031.07	1,065,031.07	1,065,031.07	1,065,031.07	1,065,031.07	99.87%	M2	618	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201910837	16561		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 0480	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,728,255.80	2,724,698.53	2,721,591.84	2,721,591.84	2,721,591.84	2,721,591.84	2,721,591.84	99.89%	M2	3,402	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201910994	16878		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 0315	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,588,163.86	1,586,092.45	1,584,283.99	1,584,283.99	1,584,283.99	1,584,283.99	1,584,283.99	99.89%	M2	2,085.00	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201911222	17339		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 0349	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	4,333,555.34	4,327,905.38	4,322,970.72	4,322,970.72	4,322,970.72	4,322,970.72	4,322,970.72	99.89%	M2	5,479	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201911246	17596		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 0334	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,110,278.10	1,108,830.52	1,107,566.24	1,107,566.24	1,107,566.24	1,107,566.24	1,107,566.24	99.89%	M2	1,884	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210201911260	17426		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB 0355	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,113,686.83	1,112,235.00	1,110,966.83	1,110,966.83	1,110,966.83	1,110,966.83	1,110,966.83	99.89%	M2	1,429	100%	Financiera / Física / Registro.
ROO210301968841	106453		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD FASE 1	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,672,595.72	1,672,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	M2	1,737.11	0%	Financiera / Física / Registro.
ROO210301968852	106485		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD FASE 2 AGEB 107A	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,278,966.92	1,278,966.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	M2	1,379.13	0%	Financiera / Física / Registro.
ROO210301968855	107079		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD FASE 2 AGEB 082B	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,127,216.08	3,127,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	M2	3,257.15	0%	Financiera / Física / Registro.
ROO210301960469	6908		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	541,800.00	541,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	EQUIPOS	21	0%	Financiera / Física / Registro.
ROO210301860473	7192		LINEAMIENTO GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y LA PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL.	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	100%	PROYECTO	1	100%	Financiera / Física / Registro.

91



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
 RAMO 33
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
N/A	N/A		CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	27,958.92	27,958.92	5,973,821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	N/A	N/A	0%	Financiera: / Física: / Registro:
							44,938,178.92	44,905,235.00	40,414,638.00	34,441,076.23	34,441,076.23	34,441,076.23	34,441,076.23					

Elaboró

 LIC. SABRIEL QUIAN MOO
 DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

 MTRA. YARA FRIEDBERGENO CHABLE
 SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION