



Información General del Proyecto						Aspecto Financiero								Área Física		Observaciones			
Código del Proyecto	Fecha Ingreso	Núm. Cuenta	Nombre del Proyecto	Modalidad	Localidad	Ciclo Operativo	Presupuesto	Modificación	Recurros (Ingresos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Relevante	Unidad de Medida	Meta Cumplida	% Avance Acumulado	Observaciones
800220209800		006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 Y AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,097,552.00	12,097,552.00	2,796,370.88	2,796,370.88	2,796,370.88	2,796,370.88	2,796,370.88	23.11%	0.00	M2	5,742	20%	Financiera / Física / Registro
800220209803		008	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLON DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	808,922.38	808,922.38	808,922.38	808,922.38	808,922.38	45.50%	0.00	M2	1,854.14	50%	Financiera / Física / Registro
800220209804		007	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVANTAJAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	591,584.50	591,584.50	591,584.50	591,584.50	591,584.50	29.58%	0.00	M2	734.25	30%	Financiera / Física / Registro
800220209808		009	CONSTRUCCIÓN DE 50 PUESTOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,300,000.00	5,300,000.00	1,300,087.20	1,400,887.20	1,400,887.20	1,400,887.20	1,400,887.20	26.43%	0.00	PZAS	50	0%	Financiera / Física / Registro
800220209807		010	CONSTRUCCIÓN DE 20 PUESTOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,300,000.00	5,300,000.00	1,400,721.82	1,600,721.82	1,600,721.82	1,600,721.82	1,600,721.82	28.30%	0.00	PZAS	50	1%	Financiera / Física / Registro
800220209812		012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA ROSA MAYA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	594,839.95	594,839.95	594,839.95	594,839.95	594,839.95	29.74%	0.00	M2	1,000	2%	Financiera / Física / Registro
800220209807		013	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	1,486,017.85	1,486,017.85	1,486,017.85	1,486,017.85	1,486,017.85	29.72%	0.00	M2	42,800	0%	Financiera / Física / Registro
800220209805		014	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VILLALBA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,947,380.00	5,947,380.00	1,750,854.67	1,750,854.67	1,750,854.67	1,750,854.67	1,750,854.67	29.45%	0.00	M2	25,838.87	0%	Financiera / Física / Registro
800220209803		016	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LADRA ROSAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLON	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	898,713.84	898,713.84	898,713.84	898,713.84	898,713.84	29.96%	0.00	M2	4,770.85	14%	Financiera / Física / Registro
800220209807		015	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,942,450.00	3,942,450.00	1,184,890.73	1,184,890.73	1,184,890.73	1,184,890.73	1,184,890.73	29.90%	0.00	PZAS	11	1%	Financiera / Física / Registro
800220209802		017	PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 30 NORTE EN LA COLONIA EL INDUSTRIAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,530,000.00	1,530,000.00	575,407.91	575,407.91	575,407.91	575,407.91	575,407.91	37.61%	0.00	M2	1,137.80	25%	Financiera / Física / Registro
800220209806		018	REHABILITACIÓN DE PÁRQUE PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	1.00	0%	Financiera / Física / Registro
800220209815		028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	10,983,290.00	10,983,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	4,965.93	0%	Financiera / Física / Registro
800220209818		027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CIM ENTRE AVENIDA 115 A CARRETERA FEDERAL Y AV. 113 ENTRE CALLE 009A A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,156,550.00	7,156,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	6,158.00	0%	Financiera / Física / Registro
800220209817		028	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. DIAS ENTRE AV. CIM Y AV. COLON	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	14,700.00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	001	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	678,255.75	678,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PCAS	36.20	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE CABLEO Y TELECOMUNICACIONES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,106,256.99	1,106,256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PCAS	60.00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		CEGULA COMPLEMENTARIA DE OBRA RESERVA EN LA INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	546,703,049.26	148,251,141.26	113,970,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							<b>262,836,781.00</b>	<b>252,821,764.00</b>	<b>105,990,892.00</b>	<b>10,983,290.00</b>	<b>10,983,290.00</b>	<b>10,983,290.00</b>	<b>10,983,290.00</b>	<b>0.00</b>					

Elaboró  
**LIC. GABRIEL QUIJAN MOO**  
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó  
**DRA. YARA PARIDE BRICEÑO CHABLE**  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN