



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
RAMO 33  
CIERRE DEL EJERCICIO 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Folio MDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudada (Ministrada)	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	% Avance	Relintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	SI Avance Acumulado	
ROO230302249780	162429		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA KUKULKAN DEL FRACCIONAMIENTO REALIZA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,553,295.27	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	100%	0.00	M2	548.60	80%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302249866	162713	038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	100%	0.00	M2	840	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302253906	185053		CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE PLAZA CIJICA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM DE LA COLONIA ZAZIL HA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	100%	0.00	M2	336	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302253988	185592		REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA NICTE HA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. 25 NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,000,000.00	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	100%	0.00	M2	850.47	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254047	185599		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	100%	0.00	M2	989.93	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254066	186125	039	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	100%	0.00	M2	154.37	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254100	186345		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA ZAZIL HA ENTRE CALLE 40 NORTE Y CALLE 20 BIS NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,500,000.00	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	100%	0.00	M2	632.92	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254128	186474		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO LOL BEN EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	100%	0.00	M2	680	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254289	187183		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO PUERTO AVENTURAS ENTRE CALLE CAOBA, CALLE CHICOTE Y CALLE COYTE, EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	100%	0.00	M2	776.56	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254303	187247	040	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LAS PALMAS ENTRE CTO. AVESTRUCES Y BLVD. LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	100%	0.00	M2	4,767.30	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254329	187486	041	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO VILLAS INVIERNA ENTRE CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE RIO JUPAI COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	100%	0.00	M2	2,944.20	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254353	187655		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA CONTEJAL GUERRENO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	100%	0.00	M2	518.18	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254402	187975		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	100%	0.00	M2	767.38	80%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254420	188201		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZAZIL HA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	100%	0.00	M2	497.52	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254421	188202		REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	100%	0.00	M2	1,002.90	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254422	188203		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA AV. TECNOLÓGICO CON AV. PASEOS DEL MAYAB EN LA COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	100%	0.00	M2	270	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254423	188204		REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,713,832.40	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	100%	0.00	M2		100%	Financiera / Física / Registro:

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2691 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2691 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
 RAMO 33  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reliebro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO230302257572	209721		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,997,941.72	1,997,941.72	1,997,941.72	1,997,941.72	1,997,941.72	1,997,941.72	100%	0.00	M2	290.14	60%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302257615	209948		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. XELHA DEL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	30,000,000.00	9,995,629.60	9,995,629.60	9,995,629.60	9,995,629.60	9,995,629.60	9,995,629.60	100%	0.00	M2	8174	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302262183	236192	037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MUNILLO DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS 1 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,995,927.12	4,995,927.12	4,995,927.12	4,995,927.12	4,995,927.12	4,995,927.12	100%	0.00	M2	627	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302262384	237237	036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 37 RENE EFRAÍN FARIAS VÁZQUEZ DEL FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,996,148.87	4,996,148.87	4,996,148.87	4,996,148.87	4,996,148.87	4,996,148.87	100%	0.00	M2	515.78	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402317506	237522		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTINA BATALLA TORRES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,634,616.31	6,634,203.80	6,634,203.80	6,634,203.80	6,634,203.80	6,634,203.80	6,634,203.80	100%	0.00	M2	748	60%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302262495	237846		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	7,606,985.82	7,601,506.18	7,601,506.18	7,601,506.18	7,601,506.18	7,601,506.18	7,601,506.18	100%	0.00	M2	726	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202221814	62157	009	315 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,735,419.20	2,735,419.20	2,735,419.20	2,735,419.20	2,735,419.20	2,735,419.20	2,735,419.20	100%	0.00	VEHICULOS	5	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302265903	50865	027	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 50865	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,823,434.16	1,823,434.16	1,823,434.16	1,823,434.16	1,823,434.16	1,823,434.16	1,823,434.16	100%	0.00	COMPUTADORES PZAS	38	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A			REINTEGRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2023	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	96,864.35	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro:
							91,189,376.82	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65		96,864.35				

Elaboró  
  
 LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES  
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

Autorizó  
  
 MTRD. GUSTAVO SELVAS BONIFAZ  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023  
RAMO 33  
CIERRE DEL EJERCICIO 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificada	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
RO0230202233851		002	REMEDIACIÓN DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,959.14	44,945,959.14	44,945,959.14	44,945,959.14	44,945,959.14	44,945,959.14	44,945,959.14	100%	0.00	M2	12,484.60	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234005		003	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CRUCERAS Y AV. CTM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	100%	0.00	PARADERO	1	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234014		004	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASEO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,968,144.00	31,189,104.19	31,189,104.19	31,189,104.19	31,189,104.19	31,189,104.19	31,189,104.19	100%	0.00	M2	18,562.90	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234019		007	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,655.41	6,669,655.41	6,669,655.41	6,669,655.41	6,669,655.41	6,669,655.41	6,669,655.41	100%	0.00	PZAS	58	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234025		011	CONSTRUCCIÓN DE INSTANCIA INFANTIL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAPÁN ESQUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	12,648,496.32	12,648,496.32	12,648,496.32	12,648,496.32	12,648,496.32	100%	0.00	M2	856.20	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234302		012	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,992,692.49	6,992,692.49	6,992,692.49	6,992,692.49	6,992,692.49	6,992,692.49	6,992,692.49	100%	0.00	M2	2,193.96	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234325		014	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CALZADA DEL SOL ENTRE AV. EJE DEL EQUILIBRIO Y AV. EJE DE LA AURORA DE LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	6,575,034.33	6,575,034.33	6,575,034.33	6,575,034.33	6,575,034.33	100%	0.00	M2	6,118.81	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234332		015	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. EJE DE LA AURORA ENTRE CALLE CICOCOTE Y CERRADA AURORA NORTE EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	5,785,973.29	5,785,973.29	5,785,973.29	5,785,973.29	5,785,973.29	100%	0.00	M2	4,765.04	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234335		019	REMEDIACIÓN DE LA SALA DE TANATOPRAXIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	1,489,628.82	1,489,628.82	1,489,628.82	1,489,628.82	1,489,628.82	100%	0.00	M2	100.98	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202270759		024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD 055 ENTRE AV. XICALACOCO Y AV. CARACOLIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	8,991,665.79	8,991,665.79	8,991,665.79	8,991,665.79	8,991,665.79	8,991,665.79	8,991,665.79	100%	0.00	M2	4,273.73	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202270769		026	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	16,169,240.00	16,169,240.00	16,169,240.00	16,169,240.00	16,169,240.00	16,169,240.00	16,169,240.00	100%	0.00	PZAS	1,000	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202270783		025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CHICOPOTE DE LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,448,939.28	6,448,939.28	6,448,939.28	6,448,939.28	6,448,939.28	6,448,939.28	6,448,939.28	100%	0.00	M2	6,110	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202270814		030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EDICAL SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,995,249.46	5,995,249.46	5,995,249.46	5,995,249.46	5,995,249.46	5,995,249.46	5,995,249.46	100%	0.00	M2	4,932.46	100%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202270819		031	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,997,411.28	14,997,411.28	14,997,411.28	14,997,411.28	14,997,411.28	14,997,411.28	14,997,411.28	100%	0.00	M2			Financiera / Física / Registro:



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023  
RAMO 33  
CIERRE DEL EJERCICIO 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebaje	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
ROO230402338214		061	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EIDO SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,996,417.41	3,996,417.41	3,996,417.41	3,996,417.41	3,996,417.41	3,996,417.41	3,996,417.41	100%	0.00	PZAS	67	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338269		062	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA MEX 307 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,994,335.49	12,994,335.49	12,994,335.49	12,994,335.49	12,994,335.49	12,994,335.49	12,994,335.49	100%	0.00	KM	14	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338284		064	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,714.28	3,497,714.28	3,497,714.28	3,497,714.28	3,497,714.28	3,497,714.28	3,497,714.28	100%	0.00	M2	127	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338313		063	REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA VILLAMAR II, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,710,540.04	4,710,540.04	4,710,540.04	4,710,540.04	4,710,540.04	4,710,540.04	4,710,540.04	100%	0.00	M2	4,420.41	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338330		065	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE 135 AV. Y CALLE CARDO, AV. 135 NTE ENTRE AV. JUAREZ, Y 90 AVENIDA ENTRE AV. SUR Y CALLE 36 NORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,494,373.02	6,494,373.02	6,494,373.02	6,494,373.02	6,494,373.02	6,494,373.02	6,494,373.02	100%	0.00	M2	127	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338360		060	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA RIVERA MAYA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2 DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,987,136.85	3,987,136.85	3,987,136.85	3,987,136.85	3,987,136.85	3,987,136.85	3,987,136.85	100%	0.00	M2	2,332	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	005	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	100%	0.00	PZAS	40	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	006	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	100%	0.00	PZAS	340	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	008	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	100%	0.00	PZAS	292	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO MEDICO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	174,506.18	174,506.18	174,506.18	174,506.18	174,506.18	174,506.18	174,506.18	100%	0.00	PZAS	26	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	020	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,390,874.88	3,390,874.88	3,390,874.88	3,390,874.88	3,390,874.88	3,390,874.88	3,390,874.88	100%	0.00	PZAS	267	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	022	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (EQUIPO DE CÓMPUTO Y REDES)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,762,516.29	3,762,516.29	3,762,516.29	3,762,516.29	3,762,516.29	3,762,516.29	3,762,516.29	100%	0.00	PZAS	28	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	010	ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	100%	0.00	ESTUDIO	1	100%	Financiera / Física / Registro:



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023  
 RAMO 33  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Folio MIDE	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulada
N/A	N/A	079	DEUDA PÚBLICA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	29,395,817.16	29,395,817.16	29,395,817.16	29,395,817.16	29,395,817.16	29,395,817.16	29,395,817.16	100%	0.00	ESTUDIO	1	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	015	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR EL GIMNASIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,873,531.81	1,873,531.81	1,873,531.81	1,873,531.81	1,873,531.81	1,873,531.81	1,873,531.81	100%	2,223.19	PZAS	472	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD (NOVIEMBRE- DICIEMBRE)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	18,794,408.18	18,794,408.18	18,794,408.18	18,794,408.18	18,794,408.18	18,794,408.18	18,794,408.18	100%	0.00	ARRENDAMIENTO	1	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUATRIEQUIS CON EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (NOVIEMBRE- DICIEMBRE)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,726,628.20	5,726,628.20	5,726,628.20	5,726,628.20	5,726,628.20	5,726,628.20	5,726,628.20	100%	0.00	ARRENDAMIENTO	1	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		REINTEGRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,749.22	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro:
							299,675,984.59	299,675,721.59	299,675,721.59	299,675,721.59	299,675,721.59	299,675,721.59	299,675,721.59		36,983.41				

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES  
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

Autorizó

MTRO. GUSTAVO SELVAS BONIFAZ  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024