



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
Ramo 33
CIERRE DEL EJERCICIO 2023

Información General del Proyecto						Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO230302249780	162429		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA KUKUKUKAN DEL FRACCIONAMIENTO REAL IBIZA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,553,395.27	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	4,550,239.63	100%	0.00	M2	548.60	80%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302249866	162719	038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	4,998,358.79	100%	0.00	M2	840	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302253906	185053		CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM DE LA COLONIA ZAZIL HA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,112,399.12	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	3,110,052.92	100%	0.00	M2	336	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302253988	185592		REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA COLONIA NICTE HA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. 15 NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,000,000.00	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	3,996,066.68	100%	0.00	M2	850.47	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254047	185999		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA COLONIA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	1,998,106.99	100%	0.00	M2	989.93	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254066	186125	039	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	2,499,169.47	100%	0.00	M2	154.37	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254100	186345		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA ZAZIL HA ENTRE CALLE 40 NORTE Y CALLE 20 BIS NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,500,000.00	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	1,495,481.62	100%	0.00	M2	632.92	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254128	186474		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOL BEH EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	2,497,164.13	100%	0.00	M2	680	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254289	187183		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PUERTO AVENTURAS ENTRE CALLE CAOBA, CALLE CIRICOTE Y CALLE COPTE, EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	2,496,901.55	100%	0.00	M2	776.56	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254303	187247	040	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LAS PALMAS ENTRE CTO. AVESTRUCES Y BLVD. LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	4,993,128.36	100%	0.00	M2	4,767.30	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254329	187486	041	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO VILLAS RIVIERA ENTRE CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE RIO LITIA COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	2,495,730.14	100%	0.00	M2	2,944.20	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254353	187655		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA GONZALO GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	1,998,120.93	100%	0.00	M2	518.18	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254402	187975		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	1,999,818.78	100%	0.00	M2	767.38	80%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254421	188201		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZAZIL HA, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	1,992,260.47	100%	0.00	M2	497.52	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302254438	188306		REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	1,987,726.41	100%	0.00	M2	1,002.90	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302255479	195918		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AV. TECNOLÓGICO CON AV. PASOS DEL MAYAB EN LA COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	2,496,612.56	100%	0.00	M2	270	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302255534	196208		REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,713,822.40	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	4,707,689.57	100%	0.00	M2	4,670.78	100%	Financiera / Física / Registro:
							91,189,376.82	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65	91,092,839.65		96,864.35				

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

MTRO. GUSTAVO SELVAS BONIFAZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

